

FORM U-1A MANUFACTURERS' DATA REPORT FOR PRESSURE VESSELS
(Alternative Form for Single Chamber, Completely Shop-Fabricated Vessels Only)
as required by the provisions of the ASME Code rules, Section VIII, Division 1

1. Manufactured and certified by TAYLOR-WHARTON ASIA (M) SDN BHD, JALAN JANGUR 20/43, HICOM INDUSTRIAL ESTATE, 40706 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
(name and address of manufacturer)
2. Manufactured for STOCK
(name and address of purchaser)
3. Location of installation NOT KNOWN
(name and address)
4. Type: VERT TW-9000 ML-0995 N/A D-2200900-G N/A 1997
(horiz. or vert., tank) (mfr's. serial no.) (CRN) (drawing no.) (Natl. Bd. no.) (year built)
5. The chemical and physical properties of all parts meet the requirements of material specifications of the ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE. The design, construction and workmanship conform to ASME Code, Section VIII, Division 1: 1995
(year)
6. Shell: SA 553 Type 1 0.542" 0 8.38" 21' 3"
(addenda (date)) (Code Case no.) (nom. thickness (in.)) (corr. allow. (in.)) (Dia. ID (ft. & in.)) (length (overall) (ft. & in.))
7. Seams: TYPE 1 FULL 100% N/A N/A TYPE 2 *FULL 3
(long. (welded, dbl., singl. lap, butt)) (RT (spot, partial, or full)) (eff. (%)) (HT temp. (°F)) (time (hr.)) (glitch (welded, dbl., singl. lap, butt)) (RT (spot, partial, or full)) (no. of courses)
8. Heads: (a) SA 353 (b) SA 353
(mat'l. (spec. no., grade)) (mat'l. (spec. no., grade))

	Location (top, bottom, ends)	Minimum Thickness	Corrosion Allowance	Crown Radius	Knuckle Radius	Elliptical Ratio	Conical Apex Angle	Hemispherical Radius	Flat Diameter	Side to Pressure (convex or concave)
(a)	TOP	0.514"	0	N/A	N/A	2:1	N/A	N/A	N/A	CONCAVE
(b)	BOTTOM	0.514"	0	N/A	N/A	2:1	N/A	N/A	N/A	CONCAVE

If removable, bolts used (describe other fastenings):

9. MAWP: 250 at max. temp. 100 Min design metal temp. -320 at 250 Hydro., pneu. or comb. test pressure HYDRO 435
(psi) (°F) (°F) (psi) (psi)

10. Nozzles, inspection and safety valve openings: #

Purpose (inlet, outlet, drain, etc.)	No.	Dia. or Size	Type	Mat'l	Nom. Thickness	Reinforcement Mat'l	How Attached	Location
FILL, SPARE	2	2.000 O/D	w.e	SA312T-304	0.436"	NOZZLE	WELDED	HEAD
SAFETY, PR, BLD	2	1.90 O/D	w.e	SA312T-304	0.40"	NOZZLE	WELDED	HEAD
DRAIN	1	2.815 O/D	w.e	SA312T-304	0.552"	NOZZLE	WELDED	SHELL
VENT	1	1.000 O/D	w.e	SA479T-304	0.250"	NOZZLE	WELDED	SHELL
GAS RETURN	1	2.815 O/D	w.e	SA312T-304	0.250"	NOZZLE	WELDED	HEAD
PRODUCT, BOTTOM FILL	2	2.815 O/D	w.e	SA312T-304	0.552"	NOZZLE	WELDED	HEAD

11. Supports: Skirt NO Lugs N/A Legs N/A Other STRAPS Attached SHELL WELDED
(yes or no) (no.) (no.) (describe) (where & how)

12. Remarks: Manufacturers' Partial Data Reports properly identified and signed by Commissioned Inspectors have been furnished for the following items of the report: N/A

- # INSTRUMENT 3 0.75 O/D w.e SA479T-304 0.250" NOZZLE WELDED HEAD
(name of part, item number, mfr's. name and identifying stamp)
- * UT EXAM PER UW 11 (a) (7), IMPACT TESTED PER UHT-6, SERVICE RESTRICTED TO OPER TEMPS. LN2-255°F LAR-230°F L02-224°F, FOR NON CORROSIVE SERVICE PER UG-46 (a), NOZZLE IMPACT EXEMPT PER UHA-51

CERTIFICATE OF SHOP COMPLIANCE

We certify that the statements made in this report are correct and that all details of design, material, construction, and workmanship of this vessel conform to the ASME Code for Pressure Vessels, Section VIII, Division 1. "U" Certificate of Authorization no. 25680 expires June 24, 2000.
Date June 2, 1997 Name TAYLOR-WHARTON ASIA (M) SDN BHD Signed [Signature]
(manufacturer) (representative)





CERTIFICATE OF SHOP INSPECTION

Vessel constructed by TAYLOR-WHARTON ASIA (M) SDN BHD, SHAH ALAM at MALAYSIA,
the undersigned, holding a valid commission issued by The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors and the state or province of UTAH and employed by KEMPER INSURANCE COMPANIES
of CHICAGO have inspected the component described in this Manufacturers' Data Report on JUNE 2, 1997 and state that, to the best of my knowledge and belief, the manufacturer has constructed this pressure vessel in accordance with the ASME Code Section VIII, Division 1. By signing this certificate neither the inspector nor his employer makes any warranty, expressed or implied, concerning the pressure vessel described in the Manufacturers' Data Report. Furthermore, neither the inspector nor his employer shall be liable in any manner for any personal injury or property damage or a loss of any kind arising from or connected with this inspection.
Date JUNE 14, 1997 Signed [Signature] Commissions 416
(Authorized Inspector) (Natl. Bd. (incl. endorsement) state, pro. and no.)

 BIG	STANDARD EQUIPMENT SPECIFICATION	NUMBER: BIG-TW-9000-01 DATE: 3/10/2000 PAGE: 1 OF 1	REV. 0
DESCRIPTION: LIQUID STORAGE TANK			
MANUFACTURER: TAYLOR-WHARTON			
MODEL: TW-9000			
NET CAPACITY:	OXYGEN	1,024,400 CU.FT.NTP /	26,926 CU.M.STP
	NITROGEN	828,700 CU.FT.NTP /	21,782 CU.M.STP
	ARGON	1,001,300 CU.FT.NTP /	26,319 CU.M.STP
NORMAL EVAPORATION OXYGEN: 0.26% PER DAY (O2)			
MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE: 250 PSIG			
TARE WEIGHT:		37,000 LBS /	16,798 KG
FULL WEIGHT:	OXYGEN	121,800 LBS /	55,297 KG
	NITROGEN	97,000 LBS /	44,038 KG
	ARGON	140,500 LBS /	63,560 KG
INNER VESSEL:			
DESIGNED. MANUFACTURED AND STAMPED IN ACCORDANCE WITH SECTION VIII. DIVISION I. OF THE ASME. BOILER & PRESSURE VESSEL CODE.			
MATERAIL SPECIFICATION:		SA-353/SA-553 GR1, 9%Ni	
TOTAL WARM WATER VOLUME:		9,180 GAL /	34,750 LITERS
NET LIQUID CAPACITY:		8,900 GAL /	33,690 LITERS
OPERATING TEMP. RANGE:		-320°F TO 100 °F	
OUTER VESSEL:			
MATERAIL SPECIFICATION:		ASME SA-283, GRADE C, CARBON STEEL	
MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE: FULL VACUUM, -15 PSIG/-1.03 BARS/-103 KPA			
CASING RELIFE DEVICE:		LIFEPLATE	
DIMENSION:			
HEIGHT:		29'-7.25" /	9,023.0 mm
DIAMETER:		114.12" /	2,898.7 mm







TANK SPECIFICATIONS

NET CAPACITY :

OXYGEN, 1023766 CU. FT., NTP (28990 CU. M)
 NITROGEN, 828,195 CU. FT., NTP (23452 CU. M)
 ARGON, 1000706 CU. FT., NTP (28337 CU. M)

ENER..... 0.26% PER DAY (02)

MAVP.....250 PSIG (1724 kPa)

TARE WEIGHT..... 37,000 LBS (16798 KG)

FULL WEIGHT :

OXYGEN..... 121, 800 LBS (55247 KG)

NITROGEN..... 97,000 LBS <43998 K(

ARGON..... 140,000 LBS (63502 KG)

INNER CONTAINER

DESIGNED, MANUFACTURED AND STAMPED IN ACCORDANCE WITH SECTION VIII, DIVISION 1 OF THE A. S. M. E. BOILER & PRESSURE VESSEL CODE

TOTAL WARM WATER VOLUME..... 9,180 GALLONS (34.75 CU. YD)

NET LIQUID CAPACITY.....8,900 GALLONS (33.69 CU. YD)

MATERIAL SPECIFICATION..... ASME SA - 353 OR SA - 553, GRADE 1, 9% NI
OPERATING TEMPERATURE RANGE..... -320 TO + 100 F (-195.6°C TO 37.8°C)

OUTER VESSEL

MATERIAL SPECIFICATION, ASTM A 36, CARBON STEEL

MAWP..... FULL VACUUM, -15 PSI

CASING RELIEF DEVICE..... LIFTPLATE

CONNECTIONS

CN-1- FILL CONNECTION,
1.62 O. D. I. STN. STL.

CN-2- VAPORIZER CONNECTION,
1.62 O. D. I. CU.

CN-3- LIQUID WITHDRAWAL CONNECTION,
1.62 O. D. I. STN. STL.

CN-4- VAPOR CONNECTION,
1.12 O. D. I. CU.

CN-2- VAPORIZER CONNECTION,

1,620 D. T. CU.

CN-3- LIQUID WITHDRAWAL CONTINUED

1. 62 U. S. 1. 31. 31.

LN-4- VAPOR CONNECTION,
1.12 O. D. T. CU.

[illegible]

Job-10499 : Nakornping Hospital

Report generated: 3/31/2025 5:53 AM CEST

Started: 3/28/2025 5:23 AM CET

Finished: Not finished

Total Time: 2d 23h 30m

CS-PM LOGSHEET

Version 47, Published 8/7/2024

PM Station
Tank

1. รายละเอียด สถานี Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

Work Order Number 22000427

ชื่อผู้ทำ PM (Initial) *Required NAY

QRcode



See appendix for more details

ชื่อสถานี (Station Name) *Required NPPH10011

สินค้า (Product) *Required LOX

Storage Tank Model *Required TW-9000

Serial No. Tank ML0560

Vaporizer Model *Required MV-200

Serial No. Vaporizer 60919-2-6 , 60919-2-5

ความดันถังที่ Set ไว้ (PSI) 150psi - pound per square inch

รูปถ่าย ความดันถังที่ Set ไว้



See appendix for more details

ความดันประหยัดที่ Set ไว้ (PSI) 170psi - pound per square inch

รูปถ่าย ความดันประหยัดที่ Set ไว้



See appendix for more details

ระดับความดันที่อ่านได้ (PSI)

160psi - pound per square inch

รูปถ่าย ความดันที่อ่านได้



See appendix for more details

ระดับของเหลวที่อ่านได้ (inH₂O) 150 inH₂O

รูปถ่าย ระดับของเหลว



See appendix for more details

Ø ระดับความดันใช้งานที่อ่านได้ (PSI) – Measurement Unit was left empty.

ตรวจสอบค่าความดันใช้งานหน้าสถานีต่างจากระดับความดันใช้งานจริงที่ถังหรือไม่ ... ต่างมากกว่า 5%

ตรวจสอบค่าความดันประหยัดหน้าสถานีต่างจากระดับความดันใช้งานจริงหรือไม่ ต่างมากกว่า 5%

2. สภาพถังโดยทั่วไป (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS


สภาพสีของถัง *Required ปกติ

สติ๊กเกอร์ถัง *Required ปกติ

ตะไคร่น้ำ *Required มีตะไคร่น้ำ (น้อย)

สนิมที่ถัง *Required มีสนิม (น้อย)

แนบริปูถ่าย Tank มุมที่ 1



แบบรูปถ่าย Tank มุมที่ 2



แบบรูปถ่าย Tank มุมที่ 3



แบบรูปถ่าย Tank มุมที่ 4



พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 2 สภาพถังโดยทั่วไปหรือไม่ ^{Required} ไม่พบความผิดปกติ

3. ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด (Visual Inspection)

Completed by CSM
FZM

, Job
Planner



INPUTS

ชุดควบคุมความดันถัง *Required ปกติ
 ชุดควบคุมความดันประหยัด *Required ปกติ
 แผงสร้างความดันถัง *Required ปกติ
 มาตรวัดความดันถัง *Required ปกติ
 ปลั๊กวัดค่าสุญญากาศ *Required ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 3 ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด หรือไม่ *Required ไม่พบความผิดปกติ
 รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด



See appendix for more details

4. ชุดอุปกรณ์ ความปลอดภัย (Visual Inspection) ... Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

วาล์วนิรภัย A *Required ปกติ
 วาล์วนิรภัย B *Required ปกติ
 จาน นิรภัย A *Required ปกติ
 จาน นิรภัย B *Required ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 4 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย หรือไม่ *Required ไม่พบความผิดปกติ
 รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย



See appendix for more details

ใส่ค่า Setting Pressure ของ วาล์วนิรภัย A 250psi
 ใส่ค่า Setting Pressure ของ วาล์วนิรภัย B 250psi
 ใส่ค่า Setting Pressure ของ จานนิรภัย A 350psi
 ใส่ค่า Setting Pressure ของ จานนิรภัย B 350psi

5. วาล์วต่างๆในสถานี (Visual Inspection) ... Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

วาล์วเติมบน *Required ปกติ
 วาล์วเติมล่าง *Required ปกติ
 วาล์วเช็คสัน *Required ปกติ
 วาล์วล้างท่อส่ง *Required ปกติ
 วาล์วลดความดันถัง *Required ปกติ
 วาล์วสร้างความดันถัง *Required ปกติ



วาล์วจ่าย ^{*Required} ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 5 วาล์วต่างๆในสถานี หรือไม่ ^{*Required} ไม่พบความผิดปกติ
 รูปถ่ายอื่นๆใน PM หัวข้อ วาล์วต่างๆในสถานี



See appendix for more details

6. สภาพท่อโดยทั่วไป (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

ท่อชำรุดเสียหาย ^{*Required} ไม่ใช่ (ปกติ)
 ท่อมีสนิมผุพัง ^{*Required} ไม่ใช่ (ปกติ)
 สีสลอกหรือลอก ^{*Required} ไม่ใช่ (ปกติ)
 ข้อต่อและแฟรงค์จุดต่างๆรั่ว ^{*Required} ไม่ใช่ (ปกติ)
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 6 สภาพท่อโดยทั่วไป หรือไม่ ^{*Required} ไม่พบความผิดปกติ
 รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM สภาพท่อโดยทั่วไป




See appendix for more details

7. ระบบไฟฟ้าภายใน สถานี (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

สายกราวด์ ^{*Required} ปกติ
 ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า ^{*Required} ไม่มี
 ตรวจสอบสภาพของ Power box ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 7 ระบบไฟฟ้าภายในสถานี หรือไม่ ^{*Required} ไม่พบความผิดปกติ
 แนบรูปถ่าย ค่า Setting Circuit Breaker (Overload Trip)



8. รายการอื่นๆในสถานี (Visual Inspection)

Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

มีแสงสว่างเพียงพอต่อการเติมหรือส่งแก๊สช่วงกลางคืน **Required* ใช่

ป้ายเตือน **Required* ปกติ

ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อดูฉุกเฉิน **Required* ปกติ

พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 8 รายการอื่นๆในสถานี **Required* ไม่พบความผิดปกติ

9. สิ่งที่ทำนอกเหนือจากงาน PM

Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

งานอื่นๆที่เพิ่มจาก PM - ล้างทำความสะอาดถัง

ถ่ายภาพงานที่ทำ 

See appendix for more details

แบบรูปถ่ายงานที่ทำ 

10. ข้อมูลอุปกรณ์

Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

Pressure Guage ตัวที่ 1 / ใส Range และ ตำแหน่งติดตั้ง 0-600 psi / pressure tank

Pressure Guage ตัวที่ 2 / ใส Range และ ตำแหน่งติดตั้ง 0- 660 in.H2O ของเหลว

Safety Relief Valve ตัวที่ 1 / ใส Lot Number และ Serial Number 34 /350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 2 / ใส Lot Number และ Serial Number 35/350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 3 / ใส Lot Number และ Serial Number 36/350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 4 / ใส Lot Number และ Serial Number 37/350psi

Thermal Relief Valve ตัวที่ 1 / ใสจำนวน, Lot Number, Serial Number, Sizing (ขนาด), ยี่ห้อ generant

Thermal Relief Valve ตัวที่ 1 / ใสจำนวน, Lot Number, Serial Number, Sizing (ขนาด), ยี่ห้อ generant



12. ลายเซ็นจบงาน

Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

ลายเซ็น ลูกค้า *Required



See appendix for more details

ใส่ ชื่อ-นามสกุล (ลูกค้า) ศุภกฤต เจาหา

วันที่เวลา March 28, 2025 7:30 AM CET

ลายเซ็น ผู้ปฏิบัติงาน *Required



See appendix for more details

ใส่ ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปฏิบัติงาน) NAY

13. PDF Report to Email

INPUTS

Send Report to Email Yes

Appendix



Job-15968 : Nakornping Hospital

Report generated: 10/1/2025 1:37 AM GMT

Started: 9/29/2025 3:52 AM GMT

Finished: 10/1/2025 1:36 AM GMT

Total Time: 1d 21h 44m

CS-PM LOGSHEET

Version 49, Published 9/23/2025

PM Station
Tank

1. รายละเอียด สถานี Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

Work Order Number 22001491

ชื่อผู้ทำ PM (Initial) *Required NAY

QRcode



See appendix for more details

ชื่อสถานี (Station Name) *Required NPPH10011

สินค้า (Product) *Required LOX

Storage Tank Model *Required TW-9000

Serial No. Tank ML0560

แบบรูปถ่าย Serial No. Tank



See appendix for more details

Vaporizer Model *Required MV-200

แบบรูปถ่าย Serial No. Vaporizer *Required



See appendix for more details

Serial No. Vaporizer *Required 60919-2-6, 60919-2-5

ความดันถังที่ Set ไว้ (PSI) 1500psi - pound per square inch



รูปถ่าย ความดันถังที่ Set ไว้



See appendix for more details

ความดันประหยัดที่ Set ไว้ (PSI) 170psi - pound per square inch

รูปถ่าย ความดันประหยัดที่ Set ไว้



See appendix for more details

ระดับความดันถังที่อ่านได้ (PSI) 150psi - pound per square inch

รูปถ่าย ความดันถังที่อ่านได้



See appendix for more details

ระดับของเหลวที่อ่านได้ (inH₂O) 135inH₂O

รูปถ่าย ระดับของเหลว



See appendix for more details

ระดับความดันใช้งานที่อ่านได้ (PSI) 165psi - pound per square inch

รูปถ่าย ระดับความดันใช้งานที่อ่านได้



See appendix for more details

ตรวจสอบค่าความดันใช้งานหน้าสถานีต่างจากระดับความดันใช้งานจริงที่ถังหรือไม่ ต่างมากกว่า 5%

ตรวจสอบค่าความดันประหยัดหน้าสถานีต่างจากระดับความดันใช้งานจริงหรือไม่ ต่างมากกว่า 5%



Handwritten signature or mark.

2. สภาพถังโดยทั่วไป (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

สภาพสีของถัง *Required ปกติ

สติกเกอร์ถัง *Required ปกติ

ตะไคร่น้ำ *Required มีตะไคร่น้ำ (น้อย)

สนิมที่ถัง *Required มีสนิม (น้อย)

แนบรูปถ่าย Tank มุมที่ 1



แนบรูปถ่าย Tank มุมที่ 2



แนบรูปถ่าย Tank มุมที่ 3



INDUSTRIAL GAS COMPANY

แบบรูปถ่าย Tank มุมที่ 4



พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 2 สภาพถังโดยทั่วไป หรือไม่ **Required* ไม่พบความผิดปกติ

3. ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2 , Job Planner

INPUTS

ชุดควบคุมความดัน **Required* ปกติ

ชุดควบคุมความดันประหยัด **Required* ปกติ

แผงสร้างความดัน **Required* ปกติ

มาตรวัดความดัน **Required* ปกติ

ปลั๊กวัดค่าสูญญากาศ **Required* ปกติ

พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 3 ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด หรือไม่ **Required* ไม่พบความผิดปกติ

รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM ชุดความดันและมาตรวัด



See appendix for more details

4. ชุดอุปกรณ์ ความปลอดภัย (Visual Inspection) ... Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

วาล์วนิรภัย A **Required* ปกติ

วาล์วนิรภัย B **Required* ปกติ

จาน นิรภัย A **Required* ปกติ

จาน นิรภัย B **Required* ปกติ

พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 4 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย หรือไม่ **Required* ไม่พบความผิดปกติ



รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย



See appendix for more details

ใส่ค่า Setting Pressure ของ วาล์วนิรภัย A 250psi

ใส่ค่า Setting Pressure ของ วาล์วนิรภัย B 250psi

ใส่ค่า Setting Pressure ของ จานนิรภัย A 350psi

ใส่ค่า Setting Pressure ของ จานนิรภัย B 350psi

5. วาล์วต่างๆในสถานี (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

วาล์วเติมบน *Required ปกติ

วาล์วเติมล่าง *Required ปกติ

วาล์วเช็คสัน *Required ปกติ

วาล์วล้างท่อส่ง *Required ปกติ

วาล์วลดความดันถัง *Required ปกติ

วาล์วสร้างความดันถัง *Required ปกติ

วาล์วจ่าย *Required ปกติ

พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 5 วาล์วต่างๆในสถานี หรือไม่ *Required ไม่พบความผิดปกติ

รูปถ่ายอื่นๆใน PM หัวข้อ วาล์วต่างๆในสถานี



See appendix for more details

6. สภาพท่อโดยทั่วไป (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

ท่อชำรุดเสียหาย *Required ไม่ใช่ (ปกติ)

ท่อมีสนิมผุพัง *Required ไม่ใช่ (ปกติ)

สีถลอกหรือลอก *Required ไม่ใช่ (ปกติ)

ข้อต่อและแฟรงค์จุดต่างๆรั่ว *Required ไม่ใช่ (ปกติ)

พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 6 สภาพท่อโดยทั่วไป หรือไม่ *Required ไม่พบความผิดปกติ

รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM สภาพท่อโดยทั่วไป



See appendix for more details

7. ระบบไฟฟ้าภายใน สถานี (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

สายกราวด์ *Required ปกติ
 ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า *Required ไม่มี
 ตรวจสอบสภาพของ Power box ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 7 ระบบไฟฟ้าภายในสถานี หรือไม่ *Required ไม่พบความผิดปกติ
 รูปถ่ายอื่นๆในหัวข้อ PM ระบบไฟฟ้าภายในสถานี



See appendix for more details

8. รายการอื่นๆในสถานี (Visual Inspection) Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

มีแสงสว่างเพียงพอต่อการเดินหรือส่งแก๊สช่วงกลางคืน *Required ใช่
 ป้ายเตือน *Required ปกติ
 ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อฉุกเฉิน *Required ปกติ
 พบความผิดปกติใน PM หัวข้อที่ 8 รายการอื่นๆในสถานี *Required ไม่พบความผิดปกติ

9. สิ่งที่ทำนอกเหนือจากงาน PM Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

งานอื่นๆที่ทำเพิ่มจาก PM ล้างห้อง, ถังล้าง
 ถ่ายภาพงานที่ทำ



See appendix for more details

แนบรูปถ่ายงานที่ทำ



10. ข้อมูลอุปกรณ์ Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

Pressure Gauge ตัวที่ 1 / ใส่ Range และ ตำแหน่งติดตั้ง 0-600 psi/pressure tank

Pressure Gauge ตัวที่ 2 / ใส่ Range และ ตำแหน่งติดตั้ง 0-650 in.H2O/ ของเหลว

Safety Relief Valve ตัวที่ 1 / ใส่ Lot Number และ Serial Number 34/350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 2 / ใส่ Lot Number และ Serial Number 35/350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 3 / ใส่ Lot Number และ Serial Number 36/350psi

Safety Relief Valve ตัวที่ 4 / ใส่ Lot Number และ Serial Number 37/350psi

Thermal Relief Valve ตัวที่ 1 / ใส่จำนวน, Lot Number, Serial Number, Sizing (ขนาด), ยี่ห้อ generrant

.....

Thermal Relief Valve ตัวที่ 1 / ใส่จำนวน, Lot Number, Serial Number, Sizing (ขนาด), ยี่ห้อ generrant

.....

12. ลายเซ็นจบงาน Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

ลายเซ็น ลูกค้า *Required



See appendix for more details

ใส่ ชื่อ-นามสกุล (ลูกค้า) ยุทธนา

Email ลูกค้า medical.nkp@gmail.com

วันที่เวลา September 29, 2025 6:30 AM GMT

ลายเซ็น ผู้ปฏิบัติงาน *Required



See appendix for more details

ใส่ ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปฏิบัติงาน) NAY

13. PDF Report to Email Completed by CSM FZM2, Job Planner

INPUTS

Send Report to Email Yes

